

Register investičných stavieb 2020

región	OvZP	názov stavby	Zhotoviteľ	ZoD vrátane dodatkov	odovzdanie staveniska	termín ukončenia stavby	stav k 1.3.2020
Horné Považie	SOŠ dopravná, Žilina	odstránenie plynovej kotolne, p.č. 511/2 k. ú. Bánova-bežné výdavky	FISPA UNIVERSAL, s.r.o. Bratislava	8 730,00	2020	09.02.2020	ukončená
Horné Považie	Gymnázium Bytča	Stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného pláštá budovy telocvične - I. etapa výmena okien	Okienkovo, s.r.o. Žilina	53 400,00	28.10.2019	3/2020	realizácia
Horné Považie	SOŠ podnikania, Žilina	Ostrárenie havarijného stavu kanalizácie v objekte budovy školy					v príprave
Horné Považie	SZŠ Žilina	stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu		2 705 333,63		2020	v príprave
Horné Považie	Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina	odvetranie podstrešného priestoru telocvične	EMEL SK, s.r.o. Bratislava	41 525,98		4/2020	realizácia
Horné Považie	SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina	stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta					v príprave
Horné Považie	SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina	stavebné úpravy strechy so zateplením	IZOMATECH, s.r.o. Teplička n/Váhom	130 589,80		6/2020	realizácia
Kysuce	SOŠ obchodu a služieb, Čadca	modernizácia elektroinštalácie hlavnej budovy školy					v príprave
Turiec	Spojená škola Martin	Atletický a futbalový štadión, ul. ČA, Martin- realizovaná akcia: Atletický štadión, ul. Československej armády, Martin	ŠPORTFINAL s.r.o., Bratislava	2 134 900,00	27.11.2019	27.11.2020	realizácia
Turiec	Gymnázium V. P. Tótha, Martin	komplexná rekonštrukcia ZTI v objekte školy	KALORIM, s.r.o. Nesluša	89 073,82	5/2020		realizácia
Liptov	Gymnázium, Ružomberok	stavebné úpravy okenných výplní, zvýšenie EHB					v príprave
Liptov	SZŠ, Liptovský Mikuláš	Stavebné úpravy budovy školy	DAG SLOVAKIA, a. s. Prešov	3 936 000,00	21.11.2019	21.11.2020	realizácia
Orava	SOŠ podnikania a služieb, Hattalova, Námestovo	vybudovanie novej prípojky elektriny a vody					realizácia
Orava	SOŠ podnikania a služieb, Hattalova, Námestovo	rekonštrukcia dielne č. 1 na prízemí					realizácia
Orava	Spojená škola, Tvrdošín	stavebné úpravy - rekonštrukcia strechy obvodového pláštá so zateplením - telocvična, jedáleň- časť 1 - SŠ Tvrdošín - s	Stavínek, Námestovo	365 935,84		5 mesiacov	realizácia
Orava	Spojená škola, Tvrdošín	stavebné úpravy - rekonštrukcia strechy obvodového pláštá so zateplením - telocvična, jedáleň- časť 2	MIPE Invest, s.r.o. Varín	106 440,00		3 mesiace	ukončená
Horné Považie	Krajská knižnica v Žiline	stavebné úpravy - I. etapa - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB - I. etapa - 2 časť	Adifex, a.s. Bratislava	394 794,01	14.01.2020	6/2020	realizácia
Horné Považie	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	stavebné úpravy budovy Makovického domu - úprava obvodového pláštá, výmena okien a dverí, kanalizácia- II. etapa	MIMIS s.r.o. Višňové	127 575,36	14.02.2020	14.06.2020	realizácia
Horné Považie	Bábkové divadlo v Žiline	stavebné úpravy areálu dielni, ul. Pri Rajčianke č. 43, Žilina - II. etapa					v príprave
Kysuce	Kysucké múzeum v Čadci	stavebné úpravy strechy kultúrneho domu a budovy Vlastivedného múzeu v Krásne n/Kysucou	STAFIM SK, s.r.o. Bratislava/Ružinov/ Meto Krásno n/Kysucou	201 291,78	15.12.2019	2020	v príprave
Kysuce	Kysucká galéria v Oščadnici	Vybudovanie depozitára - Kaštiel Oščadnica - II. etapa	KALORIM, s.r.o. KNM	106 351,57	5.6.2019	8.1.2020	realizácia
Turiec	Turčianska knižnica v Martine	Stavebné úpravy a zvýšenie EHB, Jilemnického 10	MIPE Invest, s.r.o. Varín	331 020,37	02.09.2019	27.06.2020	realizácia
Orava	Oravská galéria v Dolnom Kubíne	revitalizácia Slanického ostrova umenia - I. etapa (29 450 dotácia a 8 714,40 ŽSK, zostatok z dotácie 10 550 €)	MBM-GROUP, a.s. Námestovo	48 714,40	25.11.2019		realizácia

Horné Považie	CSS Letokruhy, Žilina	Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, ul. Karpatská č. 8					v príprave
Horné Považie	CSS Straník, Žilina	hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy					realizácia
Horné Považie	DSS Synnómia, Žilina	Stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda	Rstav, s.r.o. Dolná Tižina	485 964,43	23.5.2019	23.8.2020	realizácia
			Rstav, s.r.o. Dolná Tižina	10 528,46			
Horné Považie	HARMÓNIA-ZpS, DSS a útulok, Žilina	stavebné úpravy budovy, projekt protipožiarnej bezpečnostnej stavby a EPS a elektroinštalácia - II. etapa	RISS Plus, s.r.o. KNM	474 949,97		9/2020	v príprave
Kysuce	CSS PARK, Čadca	Stavebné úpravy a dobudovanie lôžkového výťahu	STAVOSPOL, spol. s r.o. Turzovka	834 984,64	24.6.2019	24.04.2020	realizácia
Turiec	DSS MÉTA, Martin	Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy, pracovisko Lipovec - I. etapa prístavba výťahu	MIPE Invest, s.r.o. Varín	368 563,63	2.7.2019	1/2020	ukončená
Turiec	CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice	Rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa				2020	v príprave
Liptov	DSS a ŠZ, Liptovský Hrádok	Stavebné úpravy a výmena okien	Obnovstav, s.r.o. KNM	83 995,72	12.09.2019	12.03.2020	realizácia
Kysuce	KNsP Čadca	Rekonštrukcia JIS - interná	MARSUPIUM s.r.o. Krásno n/Kysoucou	294 037,11	13.9.2019	2020	realizácia
Kysuce	KNsP Čadca	Stavebné úpravy - rekonštrukcia hygienických zariadení	RISS Plus, s.r.o. KNM	486 412,77	13.8.2019	2020	realizácia
Kysuce	KNsP Čadca	Stavebné úpravy OAMIS	IBV s.r.o. Žilina	398 300,11	15.4.2019	5.2.2020	ukončená
Liptov	LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš	Stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu vrátane prístrojového vybavenia					v príprave
Liptov	LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš	stavebné úpravy únikovej cesty v zmysle bezpečnostných predpisov					v príprave
Orava	DNsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín	Stavebné úpravy - rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici	TLM INVESTMENT s.r.o. Bratislava	202 637,56	2018	12.07.1905	realizácia
Orava	DNsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín	Rekonštrukcia podláh PVC krytín v monobloku nemocnice na lôžkových oddeleniach	František Nemeč STAVREM s.r.o., Senec	115 973,96	15.10.2019	15.03.2020	realizácia
Orava	DNsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín	Komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia					v príprave
Orava	Oravská poliklinika, Námestovo	vybudovanie nových parkovacích miest	MBM Group, s.r.o. Námestovo	238 707,16	29.10.2019	28.05.2020	realizácia
Orava	HNsP Trstená	modernizácia hlavného pavilónu GPO	HASTRA, s.r.o. Žilina	571 739,64	11.11.2019	3/2020	realizácia
Orava	HNsP Trstená	Zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu	GRIF plus, s.r.o. Liesek	212 276,03	07.11.2019	07.04.2020	realizácia

