

**DODATOK č. 3**  
**k Zmluve o dielo č. 09/2009-14-06**  
**(číslo objednávateľa: 171/2010/OD)**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení  
neskorších predpisov  
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Názov: **Žilinský samosprávny kraj**  
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina  
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár – predseda ŽSK  
IČO: 378 08 427  
DIČ: 202 162 66 95  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: 0360366110/5600

**a**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020490274  
Zápis: Obchodný register OS Košice I, odd.: Sa, vl.č.: 248/V  
Konajúci/zastúpený: Ing. Juraj Dančišín – podpredseda predstavenstva  
Ing. Ján Kravčák – prokurista  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (centrálny):  
Číslo účtu (sektor Žilina):

**PREAMBULA**

Medzi zmluvnými stranami bola dňa 30.03. 2010 uzavretá zmluva o dielo. K tejto zmluve o dielo bol dňa 20.07. 2010 uzavretý dodatok č. 1, ktorého predmetom bola o.i. zmena znenia článku III. Čas a miesto vykonania diela ods. 1 a to na tom základe, že na ceste, ktorej rekonštrukcia je predmetom zmluvy o dielo, sa plánuje výstavba verejnej kanalizácie, ktorá mala byť dokončená v 1. štvrtroku roka 2011 a preto bol termín vykonania diela dohodnutý do 09/2011, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vzhľadom k tomu, že Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. , ktorá realizuje verejnú kanalizáciu v rámci Operačného programu Životné prostredie – projekt: Hubová, Lubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV, oznámila Žilinskému samosprávnemu kraju, že práce na verejnej kanalizácii budú dokončené do zimného obdobia r. 2011, pristupujú zmluvné strany k uzavretiu

tohto dodatku č. 3  
k ZoD č. 09/2009-14-06  
(číslo objednávateľa: 171/2010/OD),  
predmetom ktorej sú stavebné práce na Diele:

**„Zvýšenie dostupnosti do pólů rastu v regióne Liptov a Orava“**  
**– rekonštrukcia cesty číslo: 3. časť III/018098 Švošov - Lubochňa**  
**Staničenie v km: od 10,020 do 10,818**  
**Dĺžka úpravy v km: 0,798.**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **článok III. Čas a miesto vykonania diela ods. 1** sa mení tak, že znie nasledovne:

„ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo v termíne do 31. 05. 2012.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných ustanoveniach zostáva Zmluva o dielo č. 09/2009-14-06 (číslo objednávateľa: 171/2010/OD) v znení dodatku č. 1 a č. 2 nezmenená.

3. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo.

4. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho 3x pre Objednávateľa a 2x pre Zhotoviteľa a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Predpokladom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č. 3 je jeho zverejnenie na webovom sídle Objednávateľa.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

~~V Žiline~~ dňa 23. 9. 2011

V Košiciach dňa 23. 9. 2011

**Objednávateľ**  
Žilinský samosprávny kraj  
zast. **Ing. Juraj Blanár**  
predseda ŽSK

**Zhotoviteľ**  
EUROVIA SK, a.s.  
zast. **Ing. Juraj Dančíšín**  
podpredseda predstavenstva  
**a Ing. Ján Kravčák**  
prokurista