

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 09/2009-14-07
(číslo objednávateľa: 172/2010/OD)

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení
neskorších predpisov
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Blanár – predseda ŽSK
IČO: 378 08 427
DIČ: 202 162 66 95
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 0360366110/5600

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
Zápis: Obchodný register OS Košice I, odd.: Sa, vl.č.: 248/V
Konajúci/zastúpený: Ing. Juraj Dančišín – podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Kravčák – prokurista
Bankové spojenie:
Číslo účtu (centrálny):
Číslo účtu (sektor Žilina):

PREAMBULA

Medzi zmluvnými stranami bola dňa 30.03. 2010 uzavretá zmluva o dielo. K tejto zmluve o dielo bol dňa 20.07. 2010 uzavretý dodatok č. 1, ktorého predmetom bola o.i. zmena znenia článku III. Čas a miesto vykonania diela ods. 1 a to na tom základe, že na ceste, ktorej rekonštrukcia je predmetom zmluvy o dielo, sa plánuje výstavba verejnej kanalizácie, ktorá mala byť dokončená v 1. štvrtroku roka 2011 a preto bol termín vykonania diela dohodnutý do 09/2011, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vzhľadom k tomu, že Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., ktorá realizuje verejnú kanalizáciu v rámci Operačného programu Životné prostredie – projekt: Hubová, Lubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV, oznámila Žilinskému samosprávnemu kraju, že práce na verejnej kanalizácii budú dokončené do zimného obdobia r. 2011, prístupujú zmluvné strany k uzavretiu

tohto dodatku č. 3
k ZoD č. 09/2009-14-07
(číslo objednávateľa: 172/2010/OD),
predmetom ktorej sú stavebné práce na Diele:

„Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava“
– rekonštrukcia cesty číslo: 4 časť III/018098 Lubochňa - Stankovany
Staničenie v km: od 10,818 do 11,230 , Dĺžka úpravy v km: 0,412
Staničenie v km: od 11,230 do 12,579, Dĺžka úpravy v km: 1,349
Staničenie v km: od 12,579 do 13,424, Dĺžka úpravy v km: 0,845.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **článok III. Čas a miesto vykonania diela ods. 1** sa mení tak, že znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo v termíne do 31. 05. 2012.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných ustanoveniach zostáva Zmluva o dielo č. 09/2009-14-07 (číslo objednávateľa: 172/2010/OD) v znení dodatku č. 1 a č. 2 nezmenená.

3. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo.

4. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho 3x pre Objednávateľa a 2x pre Zhotoviteľa a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Predpokladom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č. 3 je jeho zverejnenie na webovom sídle Objednávateľa.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Žiline dňa 23. 9. 2011

V Košiciach dňa 22. 9. 2011

Objednávateľ
Žilinský samosprávny kraj
zast. **Ing. Juraj Blanár**
predseda ŽSK

Zhotoviteľ
EUROVIA SK, a.s.
zast. **Ing. Juraj Dančíšín**
podpredseda predstavenstva
a Ing. Ján Kravčák
prokurista