

Dodatok k Zmluve o dielo 912/2017/OI

„Školstvo – rekonštrukcia chodníkov, ciest a spevnených plôch pri školách – Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš“

Podľa ZoD 912/2017/OI a zápisu z odovzdania staveniska budú práce ukončené do 18.12.2017.

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č.912/2017/OI je navýšenie rozsahu prác na základe nových podmienok zistených počas realizácie diela.

Zástupca OI ŽSK, týmto potvrdzuje, že práce a tovar nad rámec uvádzanej ZoD, vznikol v čase realizácie prác a nebol zahrnutý v spracovanom rozpočte, ktorý bol podkladom pre verejné obstarávanie a Zmluvu o dielo. Jeho potreba vznikla pri frézovaní. Pri odstraňovaní asfaltového krytu bolo zistené, že časť podkladu nemá rovný povrch, vykazuje trhliny a prepady. Je potrebné jeho vyspravenie kamenivom obalovaným asfaltom o celkovej výmere 49,15 m² (tzn. 2,949 t) tak, aby dielo bolo vykonané komplexne a kvalitne. Táto časť nebola započítaná v rozpočte.

Z dôvodu naviac prác je potrebný dodatok k ZOD so zmenou ceny diela

ZoD bola uzatvorená na sumu 8 441,47 € bez DPH, aktualizovaný rozpočet je na sumu 9 125,17 € bez DPH - práce naviac cca 8 % bez DPH.

Cena za práce **naviac**, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	683,70 EUR
20% DPH:	136,74 EUR
Cena spolu s DPH:	820,44 EUR

Ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a potreba prác naviac vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Prílohy: súpis naviacprác – príloha k dodatku č.1